

Priimaa kaikilta kanteilta.

A-lohko 2.krs sähköhyllyjä asennettu ja kaapelointi aloitettu. Iv-kanavat nostettu 2.kerrokseen ja ensiviikolla tarkoitus aloittaa kanavien asennusta.

B-lohko 2.krs tasoitustyöt valmistuneet ja seinät pohjamaalattu ja pintamaalaus alkamassa. Tasoitustyöt siirtyy ensiviikolla 1.kerrokseen.

C-lohko 2.krs iv-koneita asennettu ja iv-kammion eristystä jatkettu, ensiviikolla tarkoitus valaa iv-kammion lattiaa.

1.krs väliseinät jatkuneet A- ja B-lohkolla. Lasiakun edestä purettu eristeseinä 1.krs.

C-lohko sääsuoja purettu maanantaina.

Terveisin

Aino Tissari, Työnjohtaja

Jalon Rakentajat Oy



*Kuva 1 2.krs C-lohko iv-koneita ja kanavia asennettu*



*Kuva 2 2.krs Lasiakun edestä purettu eristeseinä*



*Kuva 3 1.krs A-lohko teknisten tilojen ulkoseinän levytystä*